



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
			Construção de Casas Populares	Construção de Casas Populares					
PROponente / Tomador		Município / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Mariano Moro		Mariano Moro/RS	Área urbana e rural do município de Mariano Moro/RS		Casas Populares				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-23	Não	Porto Alegre / RS	Construção de Casas Populares		20,34%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/11/23	Parcela 1 dez/23	Parcela 2 jan/24	Parcela 3 fev/24	Parcela 4 mar/24	Parcela 5 abr/24	Parcela 6 mai/24	Parcela 7 jun/24	Parcela 8 jul/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		554.958,62	Parcela (%)	16,71%	12,16%	14,55%	11,94%	8,24%	14,55%	13,56%	7,29%
			Parcela (R\$)	92.740,41	67.465,93	80.743,68	66.246,31	51.304,06	80.746,49	75.233,17	40.478,57
			Acumulado (%)	16,71%	28,87%	43,42%	55,35%	64,60%	79,15%	92,71%	100,00%
			Acumulado (R\$)	92.740,41	160.206,34	240.950,02	307.196,33	358.500,39	439.246,88	514.480,05	554.958,62
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.515,88	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	4.757,94	9.515,88						
			Parcela (%)	50,00%	50,00%						
2.	MOVIMENTO DE TERRA	949,10	Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	474,55	949,10						
			Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
3.	ESTRUTURA	57.905,60	Acumulado (R\$)	474,55	949,10						
			Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	28.952,80	57.905,60						
4.	CINTA DE COBERTURA	16.012,39	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	8.006,20	16.012,39						
			Parcela (%)	50,00%	25,00%	25,00%					
5.	PAREDES	101.097,83	Acumulado (%)	50,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	50.548,92	75.823,37	101.097,83					
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
6.	COBERTURA	73.113,75	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	36.556,88	73.113,75				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	18.912,34	37.824,68	56.737,01	75.649,35		
7.	REVESTIMENTOS	75.649,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.385,71	14.771,41	22.157,12	29.542,82	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
8.	PISO	29.542,82	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.385,71	14.771,41	22.157,12	29.542,82	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
9.	FORRO	13.565,55	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.391,39	6.782,78	10.174,16	13.565,55	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,65	4.883,31	7.324,96	9.766,61
10.	ABAS E ESPELHOS	9.766,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.442,42	58.884,83	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%
11.	ESQUADRIAS	58.884,83	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,25	18.428,49	27.642,74
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.856,98	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,74	19.917,48	29.876,22
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,04	7.864,08
13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	39.834,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,92
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
14.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.864,08	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,92
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.	LOUÇAS E METAIS	5.464,92	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,92
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,99
16.	PINTURA	18.933,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,99	18.933,97
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%

Local
09 de outubro de 2023
Data

Nome: Marta Arnold
Título: Engº. Civil
CREA/CAU 207211
ART/RR: 12767151