



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			Reforma	REFORMA- UNIDADE DE IMAGINOLOGIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
MUNICÍPIO DE MARIANO MORO		MARIANO MORO/RS	Rua Domingos Mocelin, 400, centro, Mariano Moro	REFORMA HOSPITAL - IMAGINOLOGIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-23	Não	Porto Alegre / RS	REFORMA- UNIDADE DE IMAGINOLOGIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21,07%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/24	Parcela 1 mai/24	Parcela 2 jun/24	Parcela 3 jul/24	Parcela 4 ago/24	Parcela 5 set/24	Parcela 6 out/24	Parcela 7 nov/24	Parcela 8 dez/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	22,48%	22,52%	36,27%	17,51%	1,23%			
			Parcela (R\$)	87.753,65	87.908,76	141.581,96	68.354,45	4.787,14			
			Acumulado (%)	22,48%	45,00%	81,26%	98,77%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	87.753,65	175.662,41	317.244,37	385.598,82	390.385,96			
1. UNIDADE DE IMAGENOLOGIA			Parcela (%)	13,56%	41,92%	33,07%	6,66%	4,79%			
			Acumulado (%)	13,56%	55,48%	88,55%	95,21%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	13.553,40	55.465,71	88.531,91	95.190,86	99.978,00			
1.1.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	349,78	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	349,78							
1.2.	CONSTRUÇÃO DE PAREDES E FECHAMENTO DE VÃOS	28.708,68	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	28.708,68						
1.3.	ESQUADRIAS	12.929,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.464,86	12.929,71				
1.4.	SALA DE RAO X	52.814,49	Parcela (%)	25,00%	25,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	13.203,62	26.407,25	52.814,49					
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ABERTURA DE NOVOS PONTOS	388,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	194,10	388,20				
1.6.	ACABAMENTOS	4.787,14	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,14			
2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Parcela (%)	25,00%	25,00%	32,34%	17,66%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	82,34%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	38.765,73	77.531,47	127.681,30	155.062,93				
2.1.	NOVA ENTRADA	45.536,41	Parcela (%)	25,00%	25,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	11.384,10	22.768,21	45.536,41					
2.2.	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA EDIFÍCIO	109.526,52	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	27.381,63	54.763,26	82.144,89	109.526,52				
3. ADEQUAÇÕES ESTRUTURA			Parcela (%)	26,18%	5,34%	43,12%	25,35%				
			Acumulado (%)	26,18%	31,52%	74,65%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	35.434,52	42.665,23	101.031,16	135.345,03				
3.1.	Novos pontos de água/esgoto, lavatórios e sanitário	28.475,86	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	28.475,86							
3.2.	ADAPTAÇÕES VÃOS	1.693,19	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							

I											
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/24	Parcela 1 mai/24	Parcela 2 jun/24	Parcela 3 jul/24	Parcela 4 ago/24	Parcela 5 set/24	Parcela 6 out/24	Parcela 7 nov/24	Parcela 8 dez/24
			Acumulado (R\$)	1.693,19							
3.3.	FECHAMENTO DE VÃOS E PINTURA	6.171,67	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	3.085,84	6.171,67						
3.4.	PAREDE GESSO ACARTONADO CAF	3.930,47	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	1.965,24	3.930,47					
3.5.	ESQUADRIAS NOVAS	17.931,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.965,80	17.931,59				
3.6.	EXTENSÃO DA COBERTURA DA URGÊNCIA	3.205,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.205,36				
3.7.	EXTENSÃO DO PISO DA URGÊNCIA	1.055,41	Parcela (%)	25,00%	25,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	263,85	527,71	1.055,41					
3.8.	AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE GASES	3.831,56	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.915,78	3.831,56						
3.9.	SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS, ALGEROSAS (RUFOS) E CONDUTORES VERTICAIS	24.764,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	24.764,47					
3.10.	PINTURA EXTERNA	44.285,45	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	22.142,73	44.285,45				

Local

07 de março de 2024

Data

Nome: Marta Arnold

Título: Eng.ª Civil

CREA/CAU RS207211

ART/RRT: 12798108